

Datos Generales	
Obra Pública:	Urbanización de circuito Arboledas, Charco Blanco, Corregidora, Qro.
Tipo de Recurso:	Gasto Directo
Fondo/Programa:	Gasto Directo
Proceso de Contratación:	Adjudicación Directa Estatal
Contratista:	José Antonio Zuñiga Olvera
Datos del Contrato	
Número de Contrato:	MC/EST/AD/01-GD-2-19-2018
Fecha Inicio:	10/04/2018
Fecha Fin:	06/06/2018
Monto:	\$489,628.12
Anticipo:	\$0.00
Garantía de Cumplimiento:	\$48,962.81
Avance Físico:	10%
Avance Financiero:	0%
Fecha Visita:	11/04/2018
Comentarios	
Se realiza recorrido de obra para corroborar los avances del mejoramiento de la superficie de rodamiento de la calle Circuito Arboledas, al día miércoles 12 de abril de la presente anualidad se encuentran en la renivelación de la base de tepetate para posteriormente continuar con la colocación de empedrado ahogado en mortero. lo cual se puede observar en el siguiente reporte fotográfico.	

Reporte Fotográfico

Corte de vialidad



Compactación de la mejora del terreno



Renivelación del area

