




Acta	3/2017
Sesión Ordinaria	1
Fecha	03/11/2017

ACTA DE COMITÉ CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día 03 (tres) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), encontrándonos en la "Casa del Abuelo", ubicada en la Comunidad de Charco Blanco, Municipio de Corregidora, Querétaro, para que tenga lugar la primer sesión ordinaria del Comité de Gobierno Abierto, integrada por el Municipio de Corregidora, los habitantes de Charco Blanco y la Comisión de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Querétaro.

En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la primer sesión ordinaria del Comité que nos ocupa y con el fin de proceder al desahogo de la misma, se procede a enunciar el orden del día por parte de la Comisionada María Elena Guadarrama Conejo:

1. Pase de lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso aprobación y firma del Acta de la sesión anterior.
4. Presentación de pasos de seguimiento para la obra que decidió la Comunidad en la Estrategia de Gobierno Abierto denominada: Mejoramiento de Vialidad Circuito Arboledas – Charco Blanco, Corregidora, Qro.
5. Asuntos generales.






Por cuanto ve al primero punto del "orden del día", se informa que se cuenta con la presencia de Autoridades del Municipio de Corregidora: la C. Laura Angélica Dorantes Castillo, Regidora, el C. Fernando Orozco Vega, Secretario de Obras Públicas Municipales, el C. Luis Vega Ricoy, Síndico y la C. Virginia Arriola Montero, Delegada, los habitantes de la Comunidad de Charco Blanco (María Elena Suarez Jiménez, Esmeralda Torres Morales, Julián Pablo Reséndiz Montero, Arturo Rodríguez Arreola, José Ignacio Arreola Jiménez y María Elena Ibarra García) y la C. María Elena Guadarrama Conejo, Comisionada de INFOQRO para dar inicio a la primer sesión del Comité del Ejercicio de Gobierno Abierto.

Por cuanto ve al segundo punto del "orden del día", referente a la aprobación del Orden del Día, se ha dado la lectura correspondiente y se aprueba por unanimidad.

Por cuanto ve al tercer punto del "orden del día", referente a la aprobación del acta de la sesión anterior, se ha dado la lectura correspondiente y se aprueba por unanimidad.

Por cuanto ve al cuarto punto del "orden del día", se informan los pasos de seguimiento para la obra que decidió la Comunidad denominada mejoramiento de Vialidad Circuito Arboledas de Charco Blanco en la Estrategia de Gobierno Abierto.

El Secretario de Obras Públicas, Fernando Orozco Vega, manifiesta que todos se están sumando al Ejercicio de Gobierno Abierto y que el Comité es quien tendrá que estar atento para que sea un ejercicio transparente y para que se haga rendir el recurso proporcionado por el Municipio de Corregidora. La cédula de validación técnica ya está lista y es el documento en el cual cualquier obra que se hace en el Municipio, por pequeño o grande que se entrega, es una obra auditable por la Contraloría Municipal o incluso por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, lo cual les







dará acceso a ustedes a una certeza realmente de lo que se está realizando. La obra tiene como meta el empedrado, cantidad de 1,000 metros cuadrados y entra dentro del programa de gasto directo del municipio de Corregidora, aquí esta el croquis de localización en donde se puede ver que es el primer tramo de donde está la casa ejidal a la tienda, la primer cuadra y dentro de los trabajos a realizarse se vienen repartiendo en diferentes rubros cómo son los preliminares, trazo y nivelación de terreno con aparatos estableciendo nivel de circunferencia, banco de nivel, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, los metros cuadrados serían 1,155 metros cuadrados, la demolición por medios manuales de elementos de concreto simple que son las banquetas, piso, guarniciones en buenas condiciones según valoración que incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la ejecución, son 24 metros cúbicos, demolición a máquina de pavimento de tierra, bola empedrado de 15 centímetros de espesor, empacado con tepetate con recuperación del material, el volumen medido en banco incluye carga camión, volteo, acarreo al lugar provisional pepena con finos de la piedra, apilado de equipo y todo lo necesario para su completa ejecución, que quiere decir que van a traer una máquina van a sacar el empedrado, lo vamos a poner a un lado, vamos a pepenar la tierra y la vamos a volver a utilizar, demolición a máquina de pavimento de piedra bola, empedrado de 15 centímetros de espesor, empacado con tepetate sin recuperación del material incluye apilado, sería de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución son 462 metros cuadrados carga en camión de volteo con máquina del material sobrante del producto de excavación el volumen medio compacto incluye equipo y mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la completa ejecución metros cúbicos 486, material que este contaminado que no se pueda recuperar el acarreo de material de desperdicio, en camión volteo al primer kilómetro de distancia, volumen medido compacto incluye equipo operación pago de derechos de giro, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución 486 metros cúbicos, acarreo de material de desperdicio a los kilómetros subsecuentes sobre todo del primer kilómetro, los subsecuentes de volumen medio compacto incluye maquinaria para hacer todo lo necesario, son 486 metros después de ahí seguirían las terracerías, sería re nivelación de la sub-base de tepetate de banco compactado mecánicamente, sería el 95%; incluye equipo, incorporación de agua, mezclado, tendido, compactado, suministro y acarreo de material,



mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, aquí no incluye el tepetate, el tepetate lo van a proporcionar ustedes, las banquetas sería otro rubro banqueta de concreto hidráulico de F prima C igual a 150 kilogramos, esa es la resistencia elaborado en obra con máquina demoledora, con agua de tres cuartos puntos de construcción a cada de la banqueta incluye inicio colocación materiales depurado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución es una banqueta escoriada son 24 metros cúbicos de concreto colocación de acero de refuerzo con malla electro soldada de 6 6 10 10 incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa ejecución, son 160 metros cuadrados; ósea la banqueta va armada con malla electro soldada, reparación de descarga domiciliaria de 6 metros de longitud promedio con tubo de PVC de 6 pulgadas ósea 15 centímetros de diámetro con encofrado de concreto de 200 kilogramos de 10 centímetros de espesor del lomo del tubo, incluye suministro de colocación, equipo, herramienta, mano de obra; quiere decir que en las casas se va a recuperar el drenaje y se va a conectar a la red municipal para no estar abriendo y que quede ya directamente conectado al drenaje, reparación de red de agua potable de 2 a 3 pulgadas de diámetro de PVC averiadas durante el proceso de excavación con longitud promedio de 3 metros incluye coplex, cortes, ministro de acarreo de materiales, excavaciones, relleno con tepetate, equipo, herramientas, mano de obra todo lo necesario para su completa ejecución aquí se pone; a lo mejor puede ser más puede ser menos pero ponemos un promedio de 10 tomas que no puedan perjudicar en este tramo y bueno si son más, nosotros lo ponemos pero es un promedio, luego ya pasaríamos a los pavimentos empedrado con piedra bola de pepena de 15 centímetros de espesor asentado de punteado con mortero, cemento, arena de 1.4 incluye el suministro de los materiales, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución, no incluye la piedra bola porque la piedra bola en la que vamos a recuperar si son 462 metros cuadrados reposición de empackado de piedra bola son de 15 centímetros de espesor con piedra bola y punteada con tepetate en bache con superficie de hasta 2 metros cuadrados de excavación por medio manuales de hasta 20 centímetros de espesor para descubrir material sano con reposición de hasta 10 centímetros de tepetate compactado, con pisón de mano a revote asentando la piedra incluye acarreada de los materiales, mano de obra, herramientas y lo necesario para su correcta ejecución, no incluye la





piedra bola, ni el tepetate. Son 693, entre los 693 y los 400 casi son 1,000 metros que habíamos quedado en 600 y tantos, aquí poniendo la piedra y el tepetate estamos dando un poquito más. Re nivelación de pozos de visita a cualquier altura hasta 10 centímetros de diferencia incluye demolición, recuperación de la tapa y el brocal, reconstrucción del muro de tabique rojo, asentado, mortero, cemento, arena en proporción a 1.4 son 3 pozos de visita los que están de alguna forma si se puede recuperar nada más cambiaremos el puro brocal si hay que reparar el pozo de visita lo reparamos, estamos contando como que son 3 brocales, y la limpieza general de la obra incluye carga y acarreo del material producto de limpieza, equipo, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su completa ejecución es 1,155 metros cuadrados y esto nos da un total de \$499,999.99 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos 99/100 M.N.) ósea lo cerramos a \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) presupuestarias administrativas de la secretaría y porque estamos cerrando el año entonces realmente era la economía que se tenía los \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en esta obra como primera etapa y estamos proponiendo una segunda etapa, ustedes digan para el próximo año; pero sí cerrar administrativamente sólo serán con los \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) que se había comprometido lo que nos alcanza con estos \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) es prácticamente de calle a calle, nos estarían proporcionando 251 metros cúbicos de tepetate y la piedra bola que serían 140 metros cúbicos de piedra bola que prácticamente la piedra bola es la que estamos recuperando eso es lo que prácticamente sería muy sencillo demoler las banquetas que están, levantar el empedrado que está, recuperar la piedra bola lo que sale de tierra y contaminado de tepetate sacarlo, acarrearlo y llevarlo a un lugar donde ustedes nos digan y hacer la base, la sub-base, recuperar o hacerlas tomas sanitarias, recuperar algunas tomas de agua potable y hacer los pozos de visita, si salen los pozos de visita buenos, pues se quedan y si no los recuperamos, cambiamos los brocales y es volver a poner la banqueta, guarnición, meter las rampas, meter los pasos en las esquinas y meter el empedrado piedra, asentado con mortero, piedra bola asentado con mortero como el que venimos haciendo aquí en la plaza pues prácticamente esa sería la obra.



En cuanto al punto quinto del "orden del día", referente a las conclusiones la Comisionada María Elena Guadarrama Conejo, manifestó que hay una página de Internet para quienes tengan la posibilidad de consultarla, siendo www.gobiernoabiertoqro.mx en donde se subirá la información necesaria para saber que las cosas se están haciendo adecuadamente.


El Secretario de Obras Públicas, Fernando Orozco Vega, manifiesta que es importante que los terrenos que estén subdivididos o piensen subdividirlos, y que nada más tengan una toma, puedan de una vez conectar otra u otras para que después no se tenga que volver a levantar y se deteriore la obra, porque este tipo de obra es para que dure aproximadamente entre 10 y 15 años.

Aun no se da la fecha de inicio, por el momento ya se empezó administrativamente la petición ante COPLADEM y de ahí pasa a Cabildo, siguiendo la autorización de poder gastarnos el recurso asignado a la Obra, sin poder decir una fecha clara sería aproximadamente pudiéramos arrancar en diciembre pero por las cuestiones administrativas si no pudiéramos hacerlo en diciembre, se iniciaría en enero.

La situación en la nos encontramos es que aún no hemos hecho el Ejercicio por lo que nosotros tenemos que comprobar el gasto de los \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), esto será con una empresa que nos va a facturar que es lo que estaba pasando ahorita con la Plaza, la idea es privilegiar la mano de obra de aquí, pero también es dar una certeza de que alguien la factura porque tenemos la garantía de vicios ocultos.

No se tiene contemplado ningún tope pero si se pueden hacer, si lo hacemos pediríamos apoyo a la vialidad de tránsito porque ellos son los que nos dicen en dónde colocar los topes o solo reforzar los que ya se tenían.

Una vez agotados los puntos anteriores y encontrándonos en los asuntos generales, se consultó a los presentes si tienen algún punto a tratar.





Al no existir más puntos a tratar, se procede a dar por concluida la primer sesión ordinaria del Comité, a las 19:00 (diecinueve horas) del día de su inicio, firmando los participantes de ella.

MUNICIPIO DE CORREGIDORA



Laura Dorantes
Presidenta de la Comisión de
Transparencia en el Cabildo



Fernando Orozco Vega
Secretario de Obras Públicas Municipales


Óscar García González
Contralor Municipal


Luis Vega Ricoy
Regidor Síndico

SOCIEDAD CIVIL




María Elena Guadarrama Conejo
Comisionada de Infoqro

